

Dorfregion Kanal-Fuhse-Region-West: Vöhrum/Landwehr, Rosenthal/Hofschwicheldt, Röhre, Schwicheldt, Eixe, Berkum

Anlage zum Protokoll der 8. Koordinierungsgruppe

Übersicht Maßnahmen und Prioritäten Stand 16.04.2018

Zu TOP 2 Öffentliche Maßnahmen

- Als **Grundlage für die Zielvereinbarung** (ab 2018) ist ein Vorschlag für die zeitliche Reihenfolge der Maßnahmen für die nächsten drei Jahre zu erarbeiten. Dabei ist zu beachten:
 - Es handelt sich bei der Übersicht um eine **Empfehlung der KG** vorbehaltlich der jeweiligen Haushaltslage
 - Für die Antragstellung und Realisierung jeder Einzelmaßnahme ist ein **Ratsbeschluss** erforderlich
- Bei der Abwägung der Startprojekte in den Ortschaften sind folgende **Eckpunkte und Kriterien** zu berücksichtigen:
 - Orte bisher ohne Dorferneuerung
 - Kurz- bis mittelfristige Realisierung möglich
 - Keine längerfristige Abstimmung mit anderen Maßnahmen oder Planungen erforderlich
 - Kurzer Vorlauf für Planung oder Konzepte
 - Berücksichtigung von personellen Ressourcen der Verwaltung (zur Unterstützung und Begleitung der Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung)

1.1 Ortschaftsbezogene Maßnahmen - Startprojekte nach geplanten Realisierungszeiträumen (Vorschlag)

- Die Kostenschätzungen aus dem Dorfentwicklungsplan dienen zur groben Orientierung für die weitere Diskussion
- Fördersatz der Stadt Peine für öffentliche Maßnahmen, abhängig von der Wirtschaftskraft der Kommune, Zuschuss voraussichtlich 73 % der Bruttokosten.
Anmerkung ArL: Die Fördersätze für Kirchen liegen in der Regel bei 45 %, können aber variieren und sind daher im Einzelfall zu prüfen.
- **Ergänzungen aus der KG am 16.04.18 sind in blau eingefügt**

Maßnahmen (Startprojekte)		Träger, Beteiligte	Kostenrahmen/ schätzung Ca. in €
▪ Stand → Aufgabe: zuständig			
2017/18 (Antragstellung zum 15.9.2017 erfolgt, Info ArL: Stand der Bewilligung siehe rechte Spalte)			
Ros 1	Gestaltung Ortsmitte (Mehrgenerationenplatz) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Antrag gestellt, Kirche ist informiert → Weiterhin Klärung mit Feuerwehr und zuständigem Amt/Bauordnung (Bedarfskonzept und Planung für Erweiterung Feuerwehrhaus liegen vor), ggf. weitere Anpassung an Konzeption zur Gestaltung Ortsmitte: Stadtgrün mit Unterstützung Stadtlandschaft, Einbindung Ortsbürgermeister/Dorfsprecher 	Stadt Peine (Tiefbau, 662 Stadtgrün, Kirchengemeinde)	→ beantragt: 41.000 Info ArL: Bewilligung kommt

Maßnahmen (Startprojekte)		Träger, Beteiligte	Kostenrahmen/-schätzung Ca. in €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stand → Aufgabe: zuständig 			
Ros 2 Ros 3 Ros 4	Platzgestaltung Salder Straße/Lindenbergstraße / Gestaltung Ortseingänge und Grünflächen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Folgende Teilbereiche beantragt: Westlicher Ortseingang im Einmündungsbereich Hildesheimer Straße/Pechschwarte (Ros 4); Einmündung Kirchstraße/Am Gutspark (Ros 2) Einmündung Salderstraße/Lindenbergstraße (Ros 3) → Weiterentwicklung und Detailplanung erfolgt: Stadtgrün mit Unterstützung Stadtlandschaft, Einbindung Ortsbürgermeister/Dorfsprecher → Pflegearbeiten können unabhängig von der Förderung erfolgen → Bei erneuter Beantragung prüfen, ob Reduzierung ggf. auf Teilanträge, 1. Priorität hätte Ros 2 	Stadt Peine (Tiefbau/Stadtgrün, Frau Nowak) Kirchengemeinde	→ beantragt: 22.000 Info ArL: zurzeit keine Fördermittel vorhanden
Sch 1	Gestaltung Dorfmitte <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einverständnis der Kirche eingeholt, Antrag gestellt → Weitere Gespräche mit Denkmalpflege und Kreiskirchenamt (Vertrag ist vorbereitet und noch zu unterschreiben): Stadtgrün mit Unterstützung Stadtlandschaft; Einbindung Ortsbürgermeister/Dorfsprecher 	Stadt Peine (Tiefbau/Stadtgrün, Frau Nowak) Kirchengemeinde	→ beantragt: 110.000 Info ArL: Bewilligung kommt
Sch 3	Bürgerhaus Schwicheldt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Antrag zusammen mit C4 (siehe unten) <ul style="list-style-type: none"> – Einzelmaßnahme zur Herstellung einer barrierefreien Zuwegung als Rampe zum Gemeinderaum und Einrichtung eines barrierearmen WC → Für alle drei Teilanträge (Sch 3, Eix 3, Ros 10) hat das ArL eine Begründung (Bedarfsanalyse) nachgefordert: Ist in Erstellung 	Stadt Peine (Hochbau, Herr Büchle) Gebäudemanagement (Herr Liewald)	Gesamtantrag: 134.500 Info ArL: Bewilligung kommt <u>Davon:</u> Sch 3: → beantragt: 78.000
C4/ Eix 3 Ros 10	Aufwertung Dorfgemeinschaftshäuser <ul style="list-style-type: none"> ▪ Teilbereiche zur Barrierefreiheit: <ul style="list-style-type: none"> – <u>Einzelmaßnahme DGH/Spielkreis Eixe</u>: Herstellung einer barrierefreien Zuwegung als Rampe (Haupteingang und Garten) und Einrichtung eines barrierearmen WC – <u>Einzelmaßnahme Gemeinderaum Rosenthal</u>: Herstellung einer barrierefreien Zuwegung als Rampe (Haupteingang) und Einrichtung eines barrierearmen WC – Weitere Einzelanträge über LEADER für Ortschaften außerhalb der DE-Region in Vorbereitung 		Eix 3: → beantragt: 47.500 Ros 10: → beantragt: 9.000
Öffentliche Maßnahmen in anderer Trägerschaft			
Vöh 1	Gestaltung Dorfpark und Pfarrgarten (Teil 1) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Baustein Remise beantragt ▪ Durchführung erster Unterhaltungsmaßnahmen wie Auslichten, insb. im Bereich der Sitzgruppe/Basketballplatz (zum Frühjahr 2018): Stadtgrün → Weiterentwicklung und ggf. erneute Antragstellung zusammen mit Teil 2 Gestaltung Dorfpark und Pfarrgarten (siehe Gesamtkonzeption 2018/19), alternativ Förderung über LEADER prüfen 	Heimat- und Kulturverein Stadt Peine (Tiefbau/Stadtgrün, Frau Nowak) ReM Peiner Land, LAG	→ beantragt: 36.500 Info ArL: keine Bewilligung, da Ranking unter 30 Punkte
Röh 2	Friedhofsgestaltung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Antrag für 1. Baustein (Bepflanzung, Sitzbänke, Kreuz) 	Kirchengemeinde	→ beantragt: 23.000

Maßnahmen (Startprojekte)		Träger, Beteiligte	Kostenrahmen/-schätzung Ca. in €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stand → Aufgabe: zuständig 			Info ArL (Nachtrag): bewilligt
privat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antrag der Kirchengemeinde: Dachsanierung Kirchturm Vöhrum 	Kirchengemeinde	Info ArL: Bewilligung kommt
2018/19 (→ Vorbereitung der Antragstellung zum 15.9.2018, Umsetzung in 2019)			
Ros 7/ D 2	Dunkelampel Rosenthal Klärung: Zählung hat im November stattgefunden. NLSTBV hat im Dez. 2016 mitgeteilt, dass Voraussetzungen für Errichtung nicht erfüllt sind. Es liegen neue Zahlen vor. → Erneut prüfen und mit NLSTBV abstimmen → Vorstellung in Dorfversammlung (Einladung über OB/Ortsrat) → Parallel Mittelanmeldung und DE-Antrag vorbereiten (Nachtrag: kann nach Abstimmung mit der Abt. Tiefbau nicht vor 2019 realisiert werden)	Stadt Peine Hinweis: DE-Förderung möglich, kann unabhängig von Sanierung realisiert werden	Ca. 50.000
Ros 2 Ros 3 Ros 4	Platzgestaltung Salder Straße/Lindenbergsstraße / Gestaltung Ortseingänge und Grünflächen → Prüfen: Antrag zum 15.9.18 erneut stellen (s.o.)		22.000
Vöh 1	Gestaltung Dorfpark und Pfarrgarten (Teil 2) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamtkonzeption für weitere Teilbereiche, u.a. Zugang zum Park/Sichtachsen: Tiefbau/Stadtgrün mit Unterstützung Stadtlandschaft ▪ Vorstellung in Dorfversammlung Sommer 2018 (zusammen mit Vöh 3.2) → Erweiterung um Baustein 1 Remise prüfen	Stadt Peine (Tiefbau/Stadtgrün, Frau Nowak) Heimat- und Kulturverein	Noch offen
Vöh 3.2	Platz vor dem Ehrenmal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamtkonzeption, inkl. Berücksichtigung der Verkehrssituation/Fußgänger-Querungen: Tiefbau/Stadtgrün mit Unterstützung Stadtlandschaft – Abstimmung mit Kirche und privatem Investor läuft kontinuierlich, Trägerschaft noch zu klären → Vorstellung in Dorfversammlung (siehe auch Vöh 1)	Stadt Peine, (Tiefbau/Stadtgrün, Frau Nowak) Kirche, Privat	Ca. 80.000
2019/20			
Röh 1	Erneuerung Straßenleuchten <ul style="list-style-type: none"> → Hinweis Die Förderung reduziert auch den Anteil der Anlieger. → Ortstermin zu Anzahl und Standorten der Masten erforderlich, Leuchtentyp nach Vorgabe bzw. in Abstimmung mit Umsetzungsbegleitung/ArL: Stadt (Tiefbau) und Stadtwerke → Ausbaubeschluss notwendig, anschließend Planung und Bereitstellung Haushaltsmittel 	Stadt Peine, Stadtwerke Peine	100.000 (Annahme: 50 Leuchten → eher weniger)
Eix 1	Anlage eines Spielplatzes <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abstimmung mit Stadtgrün erfolgt: Standort geprüft und möglich ▪ Künftiger Eigentümer würde Pachtfläche zur Verfügung stellen 	Stadt Peine	50.000

Maßnahmen (Startprojekte)		Träger, Beteiligte	Kostenrahmen/-schätzung Ca. in €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stand → Aufgabe: zuständig 			
Ab 2020			
Vöh 14	Schulhofgestaltung Vöhrum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stand: Umfang noch offen ▪ Weiterer Austausch zur Priorität in 8. KG (Ziel: Aufwertung über Pflichtaufgabe hinaus) ▪ Förderung abschließend mit ArL klären, ggf. über ZILE Basisdienstleistungen ▪ Vorschlag: Beteiligung Schule/Schulleitung, einschl. Schülerinnen und Schüler (siehe auch C 6 Angebote und Aktionen für Kinder): i.R. d. Umsetzungsbegleitung möglich ▪ Falls Antragstellung, Erweiterung um Schulhof GS Rosenthal-Schwicheldt möglich? → Schwierig, müsste öffentlich zugänglich und im DE-Plan aufgeführt sein → Abwarten bis Schulerweiterung abgeschlossen 	Stadt Peine Schulleitungen	<i>Volumen noch offen</i>
Vöh 13	Alter Friedhof" in Vöhrum <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Baustein: Konzept i. R. der Umsetzungsbegleitung (Stadtlandschaft) ▪ Kontakt und Abstimmung Stadt-Kirche → Vereinbarung erforderlich: Eigentümer, Realverband, 	Kirchengemeinde	-
Ber 1	Gestaltung Spielplatz	Stadt Peine	50.000
...			

Zu TOP 3 Austausch Arbeitsgruppen

1.2 Maßnahmen zur Gesamtentwicklung (Pilotprojekte der AG)

Pilotprojekte zur Gesamtentwicklung (Antrag zum 15.2. gestellt)		Träger	Beteiligte
A.4	Info-Tafeln an ortsbildprägenden Gebäuden zur Historie <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstellung, inkl. Satz und Layout (wird über Stadt vergeben) → Abfragebogen mit Einverständniserklärung wurde überarbeitet, Ansprache in den Ortschaften kann erfolgen → Austausch in nächster AG, Termine: 2.5. und 5.6. in Vöhrum 	Stadt Peine	AG Bausubstanz
B.2	Atlas der Dorfregion <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layout auf der Grundlage der Entwurfsfassung ▪ Druck Broschüre, 20 Seiten, farbig, geheftet, Auflage 1.000 ▪ Weiterentwicklung zu einer Erlebnisbroschüre in AG → Grafiker ist beauftragt 	Stadt Peine	AG Wegenetz
Sch 5	Informationskasten für Schwicheldter Vereine	Stadt Peine	DV Schwicheldt

Weitere Projekte und Aktivitäten der AG in Vorbereitung (bis 2019/20)

- Eine Unterstützung der Projekte erfolgt überwiegend durch die Stadt Peine und von den Planungsbüros im Rahmen der Umsetzungsbegleitung.

Pilotprojekte zur Gesamtentwicklung (Weitere in Vorbereitung)		Anmerkung	Zuständig, Beteiligte
→ Stand, Aufgabe			
A.5	Weiterbildung und Sensibilisierung zur Baukultur (Teil 1) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baukultur-Fibel, inkl. Konzeption, Layout und Druck → Kurzform als Broschüre auf Grundlage Kap. Gestaltungsempfehlung aus DEP erstellen: Umsetzungsbegleitung ab 2018; Zunächst auf entsprechende Kapitel im DEP verweisen → Vorstellung privater Maßnahmen in der Presse: Ansprache/Kontakt Herr Fischer 	Stadt Peine	Stadt Peine, (AG Bausubstanz)
B.1	Geopfad und Geotop Vöhrum/Schwicheldt <p>1. Teilbausteine: Lehrpfad mit Informationstafeln, Erwerb von Exponaten und Umsetzungskonzept zur Aufwertung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LEADER-Förderung von LAG am 22.8.17 beschlossen ▪ Abstimmung mit Realverbänden und Eigentümer erfolgt, weitere Ortstermine vorgesehen → Antragstellung in Vorbereitung: Geopark → Verknüpfung mit Dorfregions-Atlas sowie Erweiterung um 1-2 Stellwände u.a. zur Verkopplung (i.R.d. weiteren Ausarbeitung und Konzeption) 	LEADER-Projekt	Geopark Initiative Geotop Vöhrum/Schwicheldt (in Gründung), Stadt Peine, Heimat- und Kulturverein
B.4	Wegenetz – Erneuerungs- und Ausbaubedarf wichtiger Wegeverbindungen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klärung Wegeverbindung Eixe-Röhrse, Einschätzung: Realisierungschancen niedrig: NSG, Eigentumsverhältnisse ▪ Info ArL: Erlass, dass zunächst keine Mittel für den landwirtschaftlichen Wegebau bereitgestellt werden („auf Eis“) Hinweis: Es wird wieder Mittel geben 	Träger und Wege für Einzelmaßnahmen noch abzustimmen	Klärung: Stadt Peine Ggf. weitere einzubinden
C.1	Name und Logo für die Dorfregion <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstellung und Abstimmung eines Logos durch Grafiker auf Grundlage des neuen Regionsnamens und ggf. Mottos ▪ AG hat Ausschreibung mit Anforderungen erstellt → Grafiker ist beauftragt, Überarbeitung läuft 	Stadt Peine	AG Dorfidentität
D.1	Verbindung zwischen den Ortschaften nördlich (Vöhrum, Eixe, Röhrse) und südlich des Mittellandkanals (Rosenthal, Schwicheldt, Berkum) <ul style="list-style-type: none"> → Gespräch stadintern (Tiefbau) ist erfolgt (Ziel: Ausweitung der Taktung und weiterer Haltestellen der Buslinie nach Vöhrum führen) 	Im Rahmen der Umsetzungsbegleitung	Stadt Peine, AG ÖPNV und Mobilität
D.3	Ausweitung GVH bis Vöhrum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Info: Einrichtung einer überregionalen LG geplant (Landkreis, ZGB, Kommunen) 	Weitere Abstimmung im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes	Stadt Peine
B.8	Stammtisch Dorfgrün <ul style="list-style-type: none"> ▪ Austausch und Vermittlung von Wissen beim Thema Dorfgrün, Planung gemeinsamer Aktionen in der Dorfregion ▪ Vortragsveranstaltung am 15.3.2018 in Schwicheldt ▪ 1. Stammtisch fand am 3.5.18 statt 	Im Rahmen der Umsetzungsbegleitung	AG Dorfgrün
B.9	Pflanzaktion Hausbaum	s.o.	AG Dorfgrün
B.13	Vorfluter Berkumer Schölke/Rosenthaler Bach <ul style="list-style-type: none"> → Einbindung Untere Wasserbehörde, Unterhaltungsverband (Nächster Termin: 16.11.17) 	Abstimmung, Vorgespräche laufen	Noch offen

Pilotprojekte zur Gesamtentwicklung (Weitere in Vorbereitung)		Anmerkung	Zuständig, Beteiligte
→ Stand, Aufgabe			
C.3	Freizeitaktion ‚Tour de Historie‘ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Route anzupassen, Inhalte und Themen je nach Projektfortschritt festlegen (Möglichst Präsentation erster Maßnahmen wie Atlas, auch Private als Best-practice ansprechen und einbinden) → Terminvorschlag: September 2018	Fortsetzung in 2018 geplant	AG Wegenetz und Dorfidentität
C.6	Angebote und Aktionen für Kinder <ul style="list-style-type: none"> → Projektbezogen zu ermitteln (ggf. zum Thema Schulhofgestaltung) 	Im Rahmen der Umsetzungsbegleitung	Noch offen
Ü.1	Internetpräsenz der Kanal-Fuhse-Region-West <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstellung einer Homepage durch EDV-Büro, inkl. Konzeption, Layoutgestaltung und Programmierung → Zuständigkeit und Admin noch zu klären, Sollte dauerhaft eigenständig laufen (in KG am 13.6.17: zunächst zurückgestellt) 	Stadt Peine	<i>Noch zu klären, weiterer Austausch in KG</i>